

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

"12" 05 2025

Потребитель МБОУ лицей №1 договор № 3/4/09313/00287
(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)
Объект МБОУ лицей №1, Пирогова, 21
(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)
по адресу: ул. Пирогова 21
(фактический адрес)

Причина проверки: конец отопительного сезона, начало межотопительного сезона

Представителем АО "ДГК" Козыревым А.В. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания прибора на день приёмки	Дата	
						поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	121395	злев. узел		Q(W1) = 5493,11 Гкал W2 = Гкал Траб = 15619,0 час Тост = 7216,0 час	16.06.2022	16.06.2026
2	расходомер ПРЭМ-50	347310	под. труб-д	0.190/72 м3/час	M1 = 114078,76 Тонн	16.06.2022	16.06.2026
3	расходомер ПРЭМ-50	346135	обр. труб-д	0.190/72 м3/час	M2 = 109183,99 Тонн M3 = Тонн	16.06.2022	16.06.2026
4	датчик температуры КТСП-Н	47529г	под. труб-д	0/160 °C	T1 = 59,25 °C	16.06.2022	16.06.2026
5	датчик температуры КТСП-Н	47529х	обр. труб-д	0/160 °C	T2 = 35,54 °C	16.06.2022	16.06.2026
6	водосчетчик ВСГ-20	1049374	труб-д ГВС	0.050/5 м3/час	V = 1380,251 м3	06.12.2021	06.12.2027

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).

3. От границы раздела балансовой принадлежности до узла учёта представителем АО "ДГК" опломбировано следующее оборудование:

№	Место пломбирования	Дата	Пломбу поставил
1	тепловычислитель ВКТ-7		Козырев А.В.
2	расходомер ПРЭМ-50		Козырев А.В.
3	расходомер ПРЭМ-50		Козырев А.В.
4	датчик температуры КТСП-Н		Козырев А.В.
5	датчик температуры КТСП-Н		Козырев А.В.
6	водосчетчик ВСГ-20		Козырев А.В.

В результате проверки узел учёта допускается/не допускается в эксплуатацию для расчётов за тепловую энергию, теплоноситель

другое с " " 20 г. по " " 20 г.

Представитель АО "ДГК" Инженер Козырев А.В.
(должность, подпись, ФИО, телефон)
Представитель Потребителя
(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

От подписи отказался в присутствии:

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незантересованного лица)

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незантересованного лица)