

проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Комсомольск  
(место составления акта)

01.08.2025  
(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация

АО "ДГК" СП "КТС", СЭР

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025/2026 гг.

МБОУ лицей №1

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплотребляющей установки)

Техническая готовность теплотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| N п/п | Объект       | Адрес объекта  |
|-------|--------------|----------------|
| 1     | здание школы | ул.Пирогова 21 |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;

~~2)~~ объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

~~3)~~ объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности N 78 от 01.08.25 к отопительному периоду 2025/2026 гг. , являющееся его неотъемлемой частью на 1 листах

Участники комиссии:

Зам. Гл. Инженера  
Начальник эксплуатационного района/котельной

Земцов АВ  
(подпись, расшифровка подписи)

\*Представитель потребителя

Зам. дир. по АХР А.Талат Тареева А.А.  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 01 " 08 2025 г.

А.Талат Тареева А.А.  
(подпись, расшифровка подписи)

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

\* члены комиссии указываются в зависимости от проверяемого объекта (МКД, объекты образования, торговли и т.д.)

Организация: МБОУ Лицей №1  
Адрес: ул.Пирогова 21

Приложение  
к акту технической готовности  
теплопотребляющей энергоустановки объекта  
к отопительному периоду 2025/2026 гг.  
от 01.08.25 N 78

| N  | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:                                             | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1  | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок        | Нет                           |            |                           |
| 2  | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок                                                                                                 | Нет                           |            |                           |
| 3  | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                    | Нет                           |            |                           |
| 4  | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения                                                                                                                   | Нет                           |            |                           |
| 5  | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии                                                                                                        | Нет                           |            |                           |
| 6  | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов                 | Нет                           |            |                           |
| 7  | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки                                                             | Нет                           |            |                           |
| 8  | Наличие и работоспособность приборов учета                                                                                                                                  | Нет                           |            |                           |
| 9  | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии                                                                                                                 | Нет                           |            |                           |
| 10 | Работоспособность защиты систем теплопотребления                                                                                                                            | Нет                           |            |                           |
| 11 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки | Нет                           |            |                           |
| 12 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией                                                                                    | Нет                           |            |                           |
| 13 | Плотность оборудования тепловых пунктов                                                                                                                                     | Нет                           |            |                           |
| 14 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов                                                                                                                       | Нет                           |            |                           |
| 15 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность                                                                                      | Нет                           |            |                           |
| 16 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий                                                                                     | Нет                           |            |                           |
| 17 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта                                                                               | Нет                           |            |                           |
| 18 | Дезинфекция.                                                                                                                                                                | Нет                           |            |                           |

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая  
организация

  
Лебедева А.В.

Представитель  
потребителя

  
А.Тареева